


[REDE DE ATENDIMENTO](#)
[SOBRE A CAIXA](#)
[CAIXA CULTURAL](#)
[DOWNLOADS](#)
[OUVIDORIA](#)
[FALE CONOSCO](#)
[VOLTAR PARA A PÁGINA](#)
[ANTERIOR](#)
[BOAS-VINDAS](#)
[TAMANHO DA FONTE](#)


ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

OPERAÇÃO CONTRATADA

UF: MG

Número do Contrato: 01013500-21

Nº SIAFI: 0000799710

Nº SICONV: 0645792013

Município Beneficiado: MORRO DA GARÇA

Programa/Ação: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Contratado: MUNICIPIO DE MORRO DA GARÇA

Descrição da Obra/Serviços: Construcao de 02 (duas) quadras poliesportiva

Assinatura CT: 31/12/2013

Publicação D.O.U: 15/01/2014

Data Vigência: 30/08/2017

Empregos Gerados:

População Beneficiada:

Valor Investimento: R\$ 0,00

Financiamento/Repasse: R\$ 292.500,00

Prestação de Contas Final

Data Recebimento PCF/CAIXA:
14/09/2017

Data Aprovação CAIXA:
02/03/2018

Data Homologação SIAFI:

Nº Registro Aprovação SIAFI:

Situação do Contrato:
Contratada

Estágio:
Normal

Valor Liberado *	Percentual Obra/Serviços	Percentual Informado Tomador Obra/Serviços	Previsão Obra/Serviços	Situação Obra/Serviços	Data Última Medição
R\$ 292.500,00	99,58 %	100,00 %	6 meses	Paralisado	11/07/2017

* Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)

Galeria de Imagens

Não há fotos publicadas para este contrato.

[VOLTAR](#)
[NOVA CONSULTA](#)
[SAIR](#)
[DADOS DA LIBERAÇÃO](#)

O QUE VOCÊ PROCURA?

Produtos e serviços para:

[Você](#)

[Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes](#)

[Governo: Municipal, Estadual, Federal](#)

[Judiciário](#)

Veja também:

[Loterias](#)

[Habitação](#)

[FGTS](#)

VOCÊ CLIENTE, [ACESSO SUA CONTA](#)