



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - CAMPO DO VILA	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - CAMPO DO VILA					
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês
	<b>CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - CAMPO DO VILA</b>	<b>102.001,85</b>	% Período:	6,97%	5,73%	10,77%	13,89%	36,32%	26,32%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.729,72	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.729,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	INFRA ESTRUTURA	11.333,38	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 2.833,34	R\$ 2.833,34	R\$ 5.666,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	SUPER ESTRUTURA	4.639,65	% Período:	15,00%	25,00%	35,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 695,95	R\$ 1.159,91	R\$ 1.623,88	R\$ 1.159,91	R\$ -	R\$ -
4.0	ALVENARIA	7.395,27	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.848,82	R\$ 1.848,82	R\$ 3.697,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.0	ESQUADRIAS	6.890,73	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.067,22	R\$ 2.411,76	R\$ 2.411,76
6.0	COBERTURA	7.366,60	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.209,98	R\$ 3.683,30	R\$ 1.473,32
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.968,27	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.984,14	R\$ 7.984,14	R\$ -
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.484,26	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 745,28	R\$ 869,49	R\$ 869,49
9.0	REVESTIMENTO	36.358,48	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.179,24	R\$ 18.179,24
10.0	PINTURA	7.835,50	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.917,75	R\$ 3.917,75
<b>Total:</b>	<b>R\$ 102.001,85</b>		%:	6,97%	5,73%	10,77%	13,89%	36,32%	26,32%
			Repasso:	7.107,82	5.842,07	10.988,20	14.166,52	37.045,67	26.851,55
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-	-	-	-
			<b>Investimento:</b>	<b>7.107,82</b>	<b>5.842,07</b>	<b>10.988,20</b>	<b>14.166,52</b>	<b>37.045,67</b>	<b>26.851,55</b>
			%:	6,97%	5,73%	10,77%	13,89%	36,32%	26,32%
			Repasso:	7.107,82	5.842,07	10.988,20	14.166,52	37.045,67	26.851,55
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-	-	-	-
			<b>Investimento:</b>	<b>7.107,82</b>	<b>12.949,90</b>	<b>23.938,10</b>	<b>38.104,62</b>	<b>75.150,29</b>	<b>102.001,85</b>

LOCAL = CAMPO VILA ESPORTE CLUBE - MORRO DA GARÇA-MG