



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL				
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL		R\$ 57.154,59	% Período:	24,60%	39,47%	25,37%	10,57%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.791,45	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 1.791,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.	PISO	R\$ 24.532,13	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 12.266,07	R\$ 12.266,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.	BANHEIRO ACESSIBILIDADE - FEMININO	R\$ 1.835,28	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ 1.835,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 16.909,51	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ 8.454,76	R\$ 8.454,76	R\$ -	R\$ -
1.5.	PINTURA	R\$ 12.086,22	% Período:			50,00%	50,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 6.043,11	R\$ 6.043,11	R\$ -
Total:	R\$ 57.154,59		%:	24,60%	39,47%	25,37%	10,57%
			Repasso:	14.057,52	22.556,10	14.497,87	6.043,11
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-	-
			Investimento:	14.057,52	22.556,10	14.497,87	6.043,11
			%:	24,60%	64,06%	89,43%	100,00%
			Repasso:	14.057,52	36.613,62	51.111,48	57.154,59
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-	-
			Investimento:	14.057,52	36.613,62	51.111,48	57.154,59

LOCAL = SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA - MG