

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO - LEI Nº: 358/1995

SRE: ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO : MORRO DA GARÇA/MG

ENDEREÇO: RUA PREFEITO WALTER COELHO DA ROCHA, Nº: 250

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NOVA COZINHA E DESPENSA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.586,96	2,43%	100,00%	1.586,96		0,00		0,00	1.586,96
3	TRABALHOS EM TERRA	139,78	0,21%	100,00%	139,78		0,00		0,00	139,78
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	1.542,04	2,36%	100,00%	1.542,04		0,00		0,00	1.542,04
5	SUPERESTRUTURA	11.818,67	18,10%	50,00%	5.909,33	50,00%	5.909,33		0,00	11.818,67
6	ALVENARIA	6.131,24	9,39%	50,00%	3.065,62	50,00%	3.065,62		0,00	6.131,24
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	845,00	1,29%	20,00%	169,00	40,00%	338,00	40,00%	338,00	845,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.185,56	4,88%	20,00%	637,11	40,00%	1.274,22	40,00%	1.274,22	3.185,56
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.032,44	9,24%	10,00%	603,24	40,00%	2.412,97	50,00%	3.016,22	6.032,44
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	13.889,95	21,27%		0,00	40,00%	5.555,98	60,00%	8.333,97	13.889,95
13	FERRAGENS	443,21	0,68%		0,00	40,00%	177,28	60,00%	265,92	443,21
14	REVESTIMENTO	13.006,79	19,92%		0,00	30,00%	3.902,04	70,00%	9.104,75	13.006,79
15	PISOS E RODAPÉS	3.378,54	5,17%		0,00	30,00%	1.013,56	70,00%	2.364,98	3.378,54
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	2.919,62	4,47%		0,00	30,00%	875,89	70,00%	2.043,74	2.919,62
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	383,14	0,59%		0,00		0,00	100,00%	383,14	383,14
TOTAL MENSAL				20,91%	13.653,09	37,56%	24.524,90	41,54%	27.124,94	65.302,92
TOTAL ACUMULADO		65.302,92	100,00%	20,91%	13.653,09	58,46%	38.177,99	100,00%	65.302,92	65.302,92

LOCAL / DATA: MORRO DA GARÇA - MG, 02 DE OUTUBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MIGUEL GUSTAVO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIO TÚLIO LEITE ROCHA