

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO - LEI Nº: 358/1995	SRE: ENSINO FUNDAMENTAL
---	-------------------------

ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO - LEI Nº: 358/1995	SRE: ENSINO FUNDAMENTAL
---	-------------------------

MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA/MG

MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA/MG

SERVIÇOS: REFORMA GERAL ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,50%	100,00%	1.514,63		0,00		0,00		0,00	1.514,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	14.897,94	4,91%	100,00%	14.897,94		0,00		0,00		0,00	14.897,94
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	32.849,88	10,83%	100,00%	32.849,88		0,00		0,00		0,00	32.849,88
6	ALVENARIA	1.143,45	0,38%	100,00%	1.143,45		0,00		0,00		0,00	1.143,45
7	COBERTURA E FORRO	115.639,56	38,14%		0,00	50,00%	57.819,78	50,00%	57.819,78		0,00	115.639,56
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.104,68	3,33%	100,00%	10.104,68		0,00		0,00		0,00	10.104,68
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.773,75	0,91%	100,00%	2.773,75		0,00		0,00		0,00	2.773,75
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.775,86	2,23%	100,00%	6.775,86		0,00		0,00		0,00	6.775,86
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	7.298,64	2,41%		0,00	50,00%	3.649,32	50,00%	3.649,32		0,00	7.298,64
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.562,36	2,16%		0,00	50,00%	3.281,18	50,00%	3.281,18		0,00	6.562,36
13	FERRAGENS	1.351,56	0,45%		0,00	50,00%	675,78	50,00%	675,78		0,00	1.351,56
14	REVESTIMENTO	11.225,44	3,70%		0,00		0,00	100,00%	11.225,44	0,00%	0,00	11.225,44
15	PISOS E RODAPÉS	39.918,27	13,17%		0,00		0,00	50,00%	19.959,13	50,00%	19.959,13	39.918,27
17	PINTURA	48.368,16	15,95%		0,00		0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.368,16	48.368,16
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	2.403,94	0,79%		0,00		0,00	100,00%	2.403,94	0,00%	0,00	2.403,94
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	384,29	0,13%		0,00		0,00		0,00	100,00%	384,29	384,29
TOTAL MENSAL				23,11%	70.060,19	21,58%	65.426,06	32,66%	99.014,58	22,53%	68.327,29	303.212,42
TOTAL ACUMULADO		303.212,42	100,00%	23,11%	70.060,19	44,68%	135.486,25	77,34%	234.500,83	99,87%	302.828,12	303.212,42

LOCAL / DATA: MORRO DA GARÇA-MG , 02 DE OUTUBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MIGUEL GUSTAVO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIO TÚLIO LEITE ROCHA