


[REDE DE ATENDIMENTO](#)
[SOBRE A CAIXA](#)
[CAIXA CULTURAL](#)
[DOWNLOADS](#)
[OUVIDORIA](#)
[FALE CONOSCO](#)
[VOLTAR PARA A PÁGINA](#)
[ANTERIOR](#)
[BOAS-VINDAS](#)
[TAMANHO DA FONTE](#)


## ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

### OPERAÇÃO CONTRATADA

UF: MG

Número do Contrato: 0370506-20

Nº SIAFI: 763005

Nº SICONV: 0238212011

Município Beneficiado: MORRO DA GARÇA

Programa/Ação: NUC ESP REC/LAZ

Contratado: PM MORRO GARÇA

Descrição da Obra/Serviços: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA.

Assinatura CT: 29/12/2011

Publicação D.O.U: 05/01/2012

Data Vigência: 30/03/2017

Empregos Gerados: 21

População Beneficiada: 2660

Valor Investimento: R\$ 107.311,94

Financiamento/Repasse: R\$ 97.500,00

**Prestação de Contas Final**

Data Recebimento PCF/CAIXA:  
23/03/2017

Data Aprovação CAIXA:  
23/03/2017

Data Homologação SIAFI:  
05/04/2017

Nº Registro Aprovação SIAFI:  
2017NL800572

Situação do Contrato:  
Situação Normal

Valor Liberado *	Percentual Obra/Serviços	Percentual Informado Tomador Obra/Serviços	Previsão Obra/Serviços	Situação Obra/Serviços	Data Última Medição
R\$ 97.500,00	100,00 %	0,00%	1 mês	CONCLUÍDA	04/04/2016

\* Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)

### Galeria de Imagens

Não há fotos publicadas para este contrato.

[VOLTAR](#)
[NOVA CONSULTA](#)
[SAIR](#)
[DADOS DA LIBERAÇÃO](#)

### O QUE VOCÊ PROCURA?

Produtos e serviços para:

- [Você](#)
- [Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes](#)
- [Governo: Municipal, Estadual, Federal](#)
- [Judiciário](#)

Veja também:

- [Loterias](#)
- [Habitação](#)
- [FGTS](#)

VOCÊ CLIENTE,

